



Sachgebiet	Sachbearbeiter
Stadtbauamt	Herr Dietrich

Beratung	Behandlung	Zuständigkeit
Bau- und Umweltausschuss	21.09.2021 öffentlich	Entscheidung

Betreff

**Genehmigung von Mehrkosten aus der Schlussrechnung; Gewerk: VE 019
Trockenbau; Beschluss**

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 01.09.2021 erfolgte durch die Fa. Baierl & Demmelhuber die Stellung der Schlussrechnung für die Bauleistungen des Gewerks Baumeisterarbeiten bei der Baumaßnahme „Sanierung und Umbau des bestehenden Feuerwehrgerätehauses“.

Die geprüfte Abrechnungssumme der Schlussrechnung liegt dabei um 13.727,87 € (brutto) oberhalb der vom Stadtrat genehmigten Auftragssumme inkl. Nachträgen von 52.338,04 € (brutto).

Die Mehrkosten resultieren aus Massenmehrungen im Bereich der Deckenflächen in Folge der Spartenverlegung und Akustikmaßnahmen sowie im Bereich von Verkofferungen von Leitungen und Aussparungen.

Die aufgeführten Mehrkosten erhöhen die Projektgesamtkosten.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Schongau genehmigt die Mehrkosten aus der Schlussrechnung im Gewerk Baumeisterarbeiten für das Projekt „Sanierung und Umbau des bestehenden Feuerwehrgerätehauses“ mit einer Schlussrechnungssumme von 66.065,91 € (brutto).